



ประกาศเทศบาลตำบลลำเลียง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำเลียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำเลียง ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำเลียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสร็จเป็นที่เรียบร้อย จึงประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำเลียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



เทศบาลตำบลลำเลียง
อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลลำเลียง
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ในการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะตอบแบบประเมินจนทำให้รายงานผลเล่มนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลำเลียง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๓
๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	
๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๔
๔. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล	๕
๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๗
๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล	๙
๗. แบบรายงานการติดตามและประเมินผล	๑๐
๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	
๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๑๑
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา	
๑. วิสัยทัศน์การพัฒนา	๑๒
๒. พันธกิจการพัฒนา	
๓. เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา	
๔. แนวทางการพัฒนา	๑๓
ส่วนที่ ๓ แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	
๑. แบบประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๔
๒. โครงการที่ดำเนินการได้เสร็จสิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๖
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๒๖
๒. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย เหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- (๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- (๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- (๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง

โครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามคูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผล จึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ และ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลลำเลียงเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำเลียง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลลำเลียง

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณ และสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การถ่ายโอนเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันทมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๓.๑ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๓.๒ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน
- ๓.๓ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๓.๔ เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๓.๕ เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- ๓.๖ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๓.๗ เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณาจากด้านต่างๆ ดังนี้ มีการนำแนวคิดหลักธรรมาภิบาลมาบูรณาการกับหลักการบริหารรัฐกิจใหม่ที่มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการให้บริการกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจ และมีความสุขเป็นสิ่งสำคัญ

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีหมู่บ้านที่ต่อกับเขตอำเภอ เขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน

๕.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

๕.๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่นการ วิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น(value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๕ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

- ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๕.๖ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๗ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๔ ข้างต้น)

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

๖.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

๑) การติดตามเป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่มีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา

๒) การประเมินผล โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

- การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีผลต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

- การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน

๗. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๗.๑ แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบที่ ๑ แบบประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๓ ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๘.๑ รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๘.๒ เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘.๓ ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๘.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๘.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๘.๖ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ

๘.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๘.๙ การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำเลียง

๙.๑	-	สมาชิกสภาฯ	กรรมการ
๙.๒	-	สมาชิกสภาฯ	กรรมการ
๙.๓	-	สมาชิกสภาฯ	กรรมการ
๙.๔	นางน้อย บุญสมบัติ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๙.๕	นายจริน โพธิ์ขวาง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๙.๖	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๙.๗	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแพรก	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๙.๘	นายทวีทรัพย์ แสงวารินทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.๙	นายประสิทธิ์ แตนชัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.๑๐	นางจีรวลัย ฐูการ	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง	กรรมการ
๙.๑๑	นางสาวมินตรา ล่องแดง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหน้าสำนักปลัด	รักษาราชการแทน กรรมการ/เลขานุการ
๙.๑๒	นางสาวสุภาวิตา จันทร์กระจ่าง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
และแนวทางการพัฒนา

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลลำเลียง

เทศบาลตำบลลำเลียง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งจะเป็นจุดมุ่งหมาย ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่าง รอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นใน อนาคต ดังนี้

“คุณภาพชีวิตก้าวหน้า โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวและประเพณีเป็นที่เลื่องลือ เน้นยึดถือหลักธรรมาภิบาล ”

๒. พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลลำเลียง

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณสุขูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
๓. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
๗. ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
๘. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๐. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว

๓. เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา

๑. การคมนาคมมีความสะดวกในการสัญจรไปมา
๒. ระบบสาธารณสุขูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ำ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๓. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นภายใต้การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
๕. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๖. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
๗. ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสให้มีจุดยืนในสังคมที่เท่าเทียมกัน
๘. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน
๑๐. พัฒนา พื้นฟู และบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

๔. แนวทางการการพัฒนา

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลลำเลียง

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๔ แนวทางการพัฒนา คือ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการลดรายจ่ายในครัวเรือนและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สนับสนุนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยของประชาชนและการคุ้มครองที่ดินของรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม ประกอบด้วย ๔ แนวทางการพัฒนา คือ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสุขภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประกอบด้วย ๓ แนวทางการพัฒนา คือ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกได้มาตรฐานและทั่วถึง
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๒ แนวทางการพัฒนา คือ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ บำบัด ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๓ แนวทางการพัฒนา คือ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนา ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการดำรงวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย ๔ แนวทางการพัฒนา คือ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาบุคลากรในองค์กรและท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างจิตสำนึก ค่านิยม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาสำนักงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ส่วนที่ ๓

แบบสรุปผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา

ส่วนที่ ๓

แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลลำเลียง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำเลียง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

แบบที่ ๑ แบบประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

เทศบาลตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการพัฒนาฯ		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาฯ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. การจัดทำแผนพัฒนาฯ		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาเทศบาลตำบล	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลตำบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาลตำบล	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

๒. โครงการที่ดำเนินการได้เสร็จสิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการในแผนงาน ๑๓ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๒ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (อนุมัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพระยะสั้น (มอบรางวัลด้วยเหตุฉันทศรมิ)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๘๘.๐๐	๑๕,๑๑๒.๐๐	เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘	√	-	-
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน (การทำ กิมจิ ผักดองเพื่อสุขภาพ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๖๘๕.๐๐	๒,๓๑๕.๐๐	เดือนกันยายน ๒๕๖๘	√	-	-
๓	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร/OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ SMEs	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	√
รวม		๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๕๗๓.๐๐	๑๗,๔๒๗.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

จำนวนโครงการในแผนงาน ๑๒๒ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๒๘ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (อนุมัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	√	-	-
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ตำบลลำเลียง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	√	-	-
๓	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	๓,๓๘๑,๘๒๔.๐๐	๒,๘๓๐,๗๕๒.๐๐	๕๕๑,๐๗๒.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	√	-	-
๖	โครงการอาหารเสริม(นม)	๒,๕๔๔,๔๕๐.๐๐	๒,๕๔๔,๔๕๐.๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	√	-	-
๗	โครงการสอนภาษาต่างประเทศ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐๓,๒๐๐)	๔๐๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	√	-	-
๘	โครงการอุดหนุนงบประมาณอาหาร กลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๔,๒๐๒,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๘๔๗,๔๑๘)	๕,๐๔๙,๔๑๘.๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	√	-	-

๙	โครงการอุดหนุนพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี (วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านลำเสียง) (วงดุริยางค์โรงเรียนชุมชนลำเสียง)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	√	-	-
๑๐	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพอัคคีภัยแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๗๐๐.๐๐	๑๗,๗๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	√	-	-
๑๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๕,๗๗๘.๗๕	๙๕,๗๗๘.๗๕	๔,๒๒๑.๒๕	พฤษภาคม ๒๕๖๘	√	-	-
๑๒	โครงการเสริมศักยภาพชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๗๐.๐๐	๑๙,๘๗๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	√	-	-
๑๓	โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	√	-	-
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ พระยาศักดิ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๖๕.๐๐	๔๙,๙๖๕.๐๐	๓๕.๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	√	-	-
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาตอกกาแฟเกมส์ (กีฬาตำบลลำเสียง)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๗๗๕.๐๐	๑๔๑,๗๗๕.๐๐	๘,๒๒๕.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗	√	-	-
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.ลำเสียง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	√	-	-
๑๗	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	√	-	-
๑๘	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๕๐๐.๐๐	๔๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๗,๕๐๐.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	√	-	-
๑๙	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มษายน ๒๕๖๘	√	-	-

๒๒	โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๑,๐๐๐.๐๐)	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	√	-	-
๒๑	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๕,๙๙๐.๐๐	๒,๐๑๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	√	-	-
๒๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๓,๙๑๕.๐๐	๖,๐๘๕.๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- สิงหาคม ๒๕๖๘	√	-	-
๒๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ	๑๑,๖๑๔,๘๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐)	๑๑,๖๙๑,๗๐๐.๐๐	๒๓,๑๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	√	-	-
๒๔	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ความพิการ	๒,๗๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๑๗๔,๒๐๐.๐๐	๕๕๙,๘๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	√	-	-
๒๕	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๓,๕๐๐.๐๐	๓๖,๕๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	√	-	-
๒๖	โครงการปรับปรุงลานกีฬาบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ (ระยะที่ ๒)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๕ มีนาคม - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘	√	-	-
๒๗	โครงการประปาดื่มได้ หมู่ที่ ๗	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๖ กรกฎาคม - ๘ กันยายน ๒๕๖๘	√	-	-
๒๘	อุดหนุนอำเภอกระบุรีโครงการปฏิบัติการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘			
รวม				๒๗,๐๓๐,๖๓๓.๗๕	๑,๓๖๖,๐๕๘.๒๕			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
จำนวนโครงการในแผนงาน ๑๕๙ โครงการ ค่าเงินการเสร็จสิ้น ๒๘ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (อนุมัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนน ทับไถ หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๖๐๙.๒๘	๓๙๐.๗๒	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	√	-	-
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างจากกลุ่มเนิน สว่าง-ซอยหอยกาบ หมู่ที่ ๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๙๓๕.๗๘	๖๔.๒๒	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	√	-	-
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างของธารทอง ๑ หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๓๓.๑๓	๑,๙๖๖.๘๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	√	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป่าช้า หมู่ที่ ๑๑	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางรอง หมู่ที่ ๑๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑ กรกฎาคม- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	√	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญจันทร์ หมู่ที่ ๑	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	√	-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปู่ทอง หมู่ที่ ๓	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓๐ พฤษภาคม- ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘	√	-	-
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาเฟีย หมู่ที่ ๒	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พระราชรัฐ ๖ (ห้วยเคียน) หมู่ที่ ๙	๑,๐๙๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๘๘,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๘ กุมภาพันธ์- ๗ มิถุนายน ๒๕๖๘	√	-	-

๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบางใหม่-คอกช้าง หมู่ที่ ๗	๓,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	๑๔ กุมภาพันธ์ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำพัน หมู่ที่ ๑๐	๕,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	✓	๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาพลอย หมู่ที่ ๗	๑,๐๙๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๙๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓	๑๙ กุมภาพันธ์ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสภา หมู่ที่ ๘	๓,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	๑ มีนาคม - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าช้าง-ท้ายเคียน หมู่ที่ ๘ ตอน ๓ หมู่ที่ ๔	๔๓๘,๐๐๐.๐๐	๔๓๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓	๑๔ พฤษภาคม - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-
๑๕	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านวังขี้ หมู่ที่ ๖	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓	๒๒ พฤษภาคม - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-
๑๖	โครงการขยายเขตแนวท่อประปาซอยห้วยยายฮี - ดอยกาฬสินธุ์ หมู่ที่ ๗	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	✓	๕ มิถุนายน - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-
๑๗	โครงการขยายเขตประปากลุ่มแพรงซ้าย - กลุ่มห้วยใหญ่ (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๗	๑๖๙,๘๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	✓	๕ มิถุนายน - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-
๑๘	โครงการขยายเขตแนวท่อประปาธารทอง - หนองโดน หมู่ที่ ๗	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	✓	๑๘ มิถุนายน - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-
๑๙	โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน ซอยท่าเรือ เขาท้อ แยกตาเหวียง หมู่ที่ ๓	๖๒,๐๐๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	๑๘ กรกฎาคม - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยเหมือง หมู่ที่ ๗	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	๓๐ กรกฎาคม - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘	-	-

๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยท่อม หมู่ที่ ๔	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๓๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๖ สิงหาคม - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘	√	-	-
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยปรางค์บน หมู่ที่ ๗	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑๙ สิงหาคม - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	√	-	-
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรกซ้าย ๑ หมู่ที่ ๗	๓๕๗,๙๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๖๕,๙๐๐.๐๐	๖ กันยายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๘	√	-	-
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓ กันยายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	√	-	-
๒๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาถังสูง หมู่ที่ ๕	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๖ กันยายน - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	√	-	-
๒๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๖ กันยายน - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	√	-	-
๒๗	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซ ล่าเซลล์) สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๓๐ พฤษภาคม - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘	√	-	-
รวม		๒๒,๕๗๕,๗๐๐.๐๐	๒๐,๙๘๔,๕๗๘.๑๙	๑,๕๙๑,๑๒๑.๘๑				

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการในแผนงาน ๗ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๔ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (อนุมัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ	๓,๐๐๐.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	๕๗๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	√	-	-
๒	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ	๓,๐๐๐.๐๐	๒,๙๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	√	-	-
๓	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๓,๐๐๐.๐๐	๒,๗๓๕.๐๐	๒๖๕.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	√	-	-
๔	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ คัดแยกขยะที่ต้นทาง	๓๐,๐๐๐	๙,๒๐๖.๐๐	๒๐,๗๙๔.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	√	-	-
	รวม	๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๗,๓๖๑.๐๐	๒๑,๖๓๙.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จำนวนโครงการในแผนงาน ๕ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๑ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (อนุมัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานประเพณีประจำปี ขึ้นถ้ำพระขยงค์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐๗,๕๐๐)	๒๘๘,๑๖๐.๐๐	๑๑,๘๔๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	√	-	-
	รวม	๓๐๗,๕๐๐	๒๘๘,๑๖๐.๐๐	๑๑,๘๔๐.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี
 จำนวนโครงการในแผนงาน ๖ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๒ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (อนุมัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของพนักงานตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๒๐,๐๐๐)	๓๔๓,๗๔๐.๐๐	๒๖,๒๖๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	√	-	-
๒.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ลำเสียง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๑๑๔.๐๐	๓๓,๘๘๖.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	√	-	-
	รวม	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๙,๘๕๔.๐๐	๖๐,๑๔๖.๐๐				

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ในการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) รวมทั้งการใช้การติดตามจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเพิ่มเติม เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ ตามตาราง ดังนี้

ตารางที่ ๑ ตาราง : การติดตามประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในเชิงปริมาณ

(จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเพิ่มเติม เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ)

ตารางยุทธศาสตร์เปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๒
๒. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	๑๒๒	๒๘
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑๕๙	๒๗
๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๔
๕. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕	๑
๖. การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี	๖	๒
รวม	๓๑๒	๖๔

๒. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗ ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณรายจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณที่โอนงบประมาณเพิ่มเติม

๒.๑ เชิงปริมาณ (Quantity)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวนโครงการในแผนงาน ๑๓ โครงการ ดำเนินการได้เสร็จสิ้น ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม จำนวนโครงการในแผนงาน ๑๒๒ โครงการ ดำเนินการได้เสร็จสิ้น ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวนโครงการในแผนงาน ๑๕๙ โครงการ ดำเนินการได้เสร็จสิ้น ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการในแผนงาน ๗ โครงการ ดำเนินการได้เสร็จสิ้น ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวนโครงการในแผนงาน ๕ โครงการ ดำเนินการได้เสร็จสิ้น ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี จำนวนโครงการในแผนงาน ๖ โครงการ ดำเนินการได้เสร็จสิ้น ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

๒.๒ คุณภาพ (Quality)

ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แลฉบับที่เพิ่มเติม

๒.๓ การได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ตาราง การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในเชิงคุณภาพ
(เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงในแต่ละปี จำแนกตามยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง	ร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ร้อยละงบประมาณทั้งหมด
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๑๕.๓๘	๓๒,๕๗๓.๐๐	๓.๗๐
๒. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๘	๒๒.๙๕	๒๗,๐๓๐,๖๓๓.๗๕	๓๖.๘๘
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๒๗	๑๖.๙๘	๒๐,๙๘๔,๕๗๘.๑๙	๓.๘๖
๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๕.๗๑	๑๗,๓๖๑.๐๐	๑๑.๒๐
๕. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๒๐.๐๐	๒๘๘,๑๖๐.๐๐	๐.๗๐
๖. การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี	๒	๓.๓๓	๓๕๙,๘๕๔.๐๐	๔.๓๕
รวม	๖๔	๒๐.๕๑	๔๘,๗๑๓,๑๕๙.๙๔	๗.๓๘

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๓.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

(๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

(๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น และมองว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เสนอได้ทันที่

(๓) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

(๔) โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด งบประมาณจัดสรรล่าช้าและไม่เพียงพอ

(๕) พบปัญหาการใช้ พื้นที่หรือทางสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๖) พบปัญหาขั้นตอนการขอใช้พื้นที่หรือทางสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒ ข้อเสนอแนะ

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำและให้มีความสอดคล้องกัน

(๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และดำเนินการให้ทัน

(๔) เห็นควรควรต้องแก้ไขหรือต้องมีการเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการใช้พื้นที่หรือทางสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินการได้เอง

๓.๓ อุปสรรค

- ปัญหา / อุปสรรค ไม่มี

ภาคผนวก

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลลำเลียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณ ตามแผน
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพระยะสั้น	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมการนวดแผนไทย	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐
๔	โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๕	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร/OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/SMEs	๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐
๖	โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐
๗	โครงการฝึกอบรมนักร้อง-นักเต้น ทุเรียนคุณภาพ	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐
๘	โครงการฝึกอบรมมาตรฐานรับรองGAP	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐
๙	โครงการฝึกอบรมผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐
๑๐	โครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างโรงปลูกสมุนไพรรักษาโรคและสมุนไพรทางเลือกเพื่อรักษาโรค หมู่ที่ ๕	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๑๒	โครงการป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐
๑๓	โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐
	รวม		๘๘๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณ ตามแผน
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการอาหารเสริมนม	๒๕๖๘	๒,๔๘๕,๐๐๐
๓	โครงการสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา	๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน,ค่าการเรียนการสอน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๒๕๖๘	๓,๖๔๘,๐๐๐
๕	โครงการอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๒๕๖๘	๔,๐๕๒,๐๐๐
๖	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐
๘	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำเลียง	๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐
๙	โครงการจัดประกวดแข่งขันการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะวิชาการ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำเลียง	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๑๐	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐
๑๑	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพอัคคีภัยแก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณ ตามแผน
๑๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐
๑๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ และวันหยุดเทศกาลอื่น ๆ	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๑๔	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ลำเลียง	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๑๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ	๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐
๑๗	โครงการเพิ่มศักยภาพการกู้ชีพ - กู้ภัย บนที่สูง	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๑๘	โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน และสถานที่ราชการ	๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐
๑๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๒๐	โครงการแข่งขันกีฬาดอกกาแฟเกมส์ (กีฬาตำบลลำเลียง)	๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐
๒๑	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.ลำเลียงคัพ	๒๕๖๘	๑๒๐,๐๐๐
๒๒	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตำบลลำเลียง	๒๕๖๘	๘๐,๐๐๐
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ พระขยางค์คัพ	๒๕๖๘	๘๐,๐๐๐
๒๔	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำพุนคัพ	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๒๕	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐
๒๖	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๒๗	โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐
๒๘	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๒๙	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐
๓๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๓๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.	๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐
๓๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๕๖๘	๒๒๐,๐๐๐
๓๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานระบบบริการฉุกเฉิน (EMS)	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๓๔	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๓๕	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๓๖	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๓๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑไม้พร้อมในวัยรุ่น	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๓๘	โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐
๓๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๔๐	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม บ้านผู้ยากไร้	๒๕๖๘	๒๕,๐๐๐
๔๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ	๒๕๖๘	๑๒,๖๓๙,๖๐๐
๔๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๒๕๖๘	๒,๙๕๕,๐๐๐
๔๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์	๒๕๖๘	๑๓๒,๐๐๐
๔๔	โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการตำบล	๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐
๔๕	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	๒๕๖๘	๔๐๐,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณ ตามแผน
๔๖	โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง	๒๕๖๘	๘๐,๐๐๐
๔๗	อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี (วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านลำเลียง)	๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐
๔๘	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖	๒๕๖๘	๑๙๕,๐๐๐
๔๙	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๑๙๕,๐๐๐
๕๐	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐	๒๕๖๘	๑๙๕,๐๐๐
๕๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม	๒๕๖๘	๒๕๐,๐๐๐
๕๒	โครงการสอนภาษาต่างประเทศ	๒๕๖๘	๔๐๐,๐๐๐
๕๓	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐
๕๔	โครงการเสริมศักยภาพชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๕๕	โครงการเยี่ยมเยียนช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณภัย	๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐
๕๖	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านบางนา หมู่ที่ ๙	๒๕๖๘	๒๕๐,๐๐๐
๕๗	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐
๕๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณสุข	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๕๙	โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลลำเลียง	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๖๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๖๑	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๖๒	โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐
๖๓	โครงการประกวดเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ	๒๕๖๘	๘๐,๐๐๐
๖๔	โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) EMR	๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐
๖๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลลำเลียง	๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐
๖๖	โครงการสนับสนุนซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบางของสภาองค์กรชุมชน ต.ลำเลียง	๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐
๖๗	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ตำบลลำเลียง	๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐
๖๘	โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านการกีฬา	๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐
๖๙	โครงการทำหมันลิง-กิ้ง	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๗๐	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๗๑	โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส	๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐
๗๒	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านลำเลียง	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๗๓	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านบางหมี่ล่าง	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณ ตามแผน
๗๔	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไทร	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐.
๗๕	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านลำเลียงใน	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๗๖	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านบางบอน	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๗๗	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านวังเข้	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๗๘	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านสองแพรก	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๗๙	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านสองแพรกขวา	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๘๐	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๘๑	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยไทรงาม	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๘๑	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยไทรเหนือ	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๘๒	โครงการประปาดื่มได้ หมู่ที่ ๑	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๘๓	โครงการประปาดื่มได้ หมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๘๔	โครงการประปาดื่มได้ หมู่ที่ ๒	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๘๕	โครงการประปาดื่มได้ หมู่ที่ ๔	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๘๖	โครงการประปาดื่มได้ หมู่ที่ ๕	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๘๗	โครงการประปาดื่มได้ หมู่ที่ ๖	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๘๘	โครงการประปาดื่มได้ หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๘๙	โครงการประปาดื่มได้ หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๙๐	โครงการประปาดื่มได้ หมู่ที่ ๙	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๙๑	โครงการประปาดื่มได้ หมู่ที่ ๑๐	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๙๒	โครงการประปาดื่มได้ หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๙๓	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๗,๑๕๒,๐๐๐
๙๔	โครงการ open House เปิดบ้านวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง	๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐
๙๕	อุดหนุนหน่วยงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๔(สุราษฎร์ธานี)ในโครงการทำหมันลิง-กัง	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๙๖	โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง	๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณ ตามแผน
๙๗	อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสากล (วงโยธวาทิต)	๒๕๖๘	๓๒๐,๐๐๐
๙๘	โครงการส่งเสริมและสืบสาน วัฒนธรรมไทย สานสายใยท้องถิ่น	๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐
๙๙	โครงการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๒๕๖๘	๔๘๐,๐๐๐
๑๐๑	โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐
๑๐๒	อุดหนุนอำเภอกระบุรีโครงการปฏิบัติการป้องกัน ฝักระวัง แก้ไขปัญหาหยาเสพติด และจัดระเบียบสังคม	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐
๑๐๓	โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๑๐๔	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๑,๒๐๐,๐๐๐
๑๐๕	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๑๐๖	โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สองแพรกขวา หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๑๐๗	โครงการปรับปรุงรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๑๐๘	โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๑๐๙	โครงการต่อเติมหลังคาคลุม อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๑๑๐	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ (อาคารล่าง)	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๑๑๑	โครงการปรับปรุงห้องอาหารและห้องครัว อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ (อาคารล่าง)	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๑๑๒	โครงการปรับปรุงห้องอาหารและห้องครัว อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ (อาคารล่าง)	๒๕๖๘	๖๐๐,๐๐๐
๑๑๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๑๑๔	โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๑๑๕	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยสำหรับ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ลำเลียง	๒๕๖๘	๖๐,๐๐๐
๑๑๖	โครงการปรับปรุงอาคาร อพพร.อบต.ลำเลียง	๒๕๖๘	๔๙๐,๐๐๐
๑๑๗	โครงการปรับปรุงลานกีฬา บ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ (ระยะที่ ๒)	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๑๑๘	อุดหนุนอำเภอกระบุรีโครงการปฏิบัติการป้องกัน ฝักระวัง แก้ไขปัญหาหยาเสพติด และจัดระเบียบสังคม	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐
๑๑๙	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ศพด.บ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖	๒๕๖๘	๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๒๐	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ศพด.บ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๒๑	โครงการก่อสร้าง สนามฟุตบอล บ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๒๒	อุดหนุนอำเภอกระบุรีโครงการปฏิบัติการป้องกันฝักระวังแก้ไขปัญหาหยาเสพติด และจัดระเบียบสังคม	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวม			๗๓,๒๙๓,๖๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณตามแผน
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนทับโก หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐
๒	โครงการจัดทำผลกระทบสิ่งแวดล้อม	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านห้วยเนียง หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยสมาน - รากไม้ หมู่ที่ ๔	๒๕๖๘	๖๐๐,๐๐๐
๕	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบางพลูหนั่ง หมู่ที่ ๖	๒๕๖๘	๑,๑๐๐,๐๐๐
๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยบางพลูหนั่ง หมู่ที่ ๖	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยนางรอง หมู่ที่ ๑๐	๒๕๖๘	๑,๓๐๐,๐๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบประปาหอดังสูง บ้านห้วยไทรเหนือ หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนสายหลัก บางบอน - ห้วยไทร หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖๘	๑๑,๐๐๐,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโกศล หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖๘	๔,๒๐๐,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยนกงู ๒ หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖๘	๘๐๐,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยห้วยตาภู หมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๘๙๕,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยปู้ทอง หมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๑,๑๐๐,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยประปา หมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๓,๘๐๐,๐๐๐
๑๗	โครงการน้ำประปาดื่มได้ หมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างอาคารผลิตน้ำบาดาลดื่มได้พร้อมอุปกรณ์การผลิต ฯลฯ หมู่ที่ ๕	๒๕๖๘	๑,๕๐๐,๐๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโชคชัย (ถ้าพระยางค์) หมู่ที่ ๕	๒๕๖๘	๓๘๐,๐๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยห้วยตะไลทอง หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๑๔๐,๐๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยกลางทับโก (บริเวณคอสะพาน) หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๓,๕๐๐,๐๐๐
๒๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาและแนวท่อ หมู่ที่ ๙	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประหารัฐ ๖ (ห้วยเคียน) หมู่ที่ ๙	๒๕๖๘	๑,๓๐๐,๐๐๐
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยยโส หมู่ที่ ๑๐	๒๕๖๘	๒,๒๐๐,๐๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๒	๒๕๖๘	๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. อ่างเก็บน้ำ ห้วยธารสะอาด หมู่ที่ ๒	๒๕๖๘	๑,๒๐๐,๐๐๐
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ขอยห้วยท่อม หมู่ที่ ๔	๒๕๖๘	๑๒,๑๐๐,๐๐๐
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขอยห้วยเคียน หมู่ที่ ๔ - ๗	๒๕๖๘	๖,๑๐๐,๐๐๐
๒๙	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยปราง หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๕,๐๐๐,๐๐๐
๓๐	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๑	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาตำบล หมู่ที่ ๙	๒๕๖๘	๑,๕๐๐,๐๐๐
๓๒	โครงการก่อสร้าง คุระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด กลุ่มทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๑,๙๕๐,๐๐๐
๓๓	โครงการก่อสร้าง คุระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด กลุ่มโนนดินแดง - กลุ่มหินแร่ หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๑,๙๕๐,๐๐๐
๓๔	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๔๐๐,๐๐๐
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสะพานลิง หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๓๖๒,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณ ตามแผน
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสมา หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๓๖๒,๐๐๐
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาวิฑู ๒ หมู่ที่ ๙	๒๕๖๘	๓๒๕,๐๐๐
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกศล หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖๘	๓๕๐,๐๐๐
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งค้อ หมู่ที่ ๑	๒๕๖๘	๗๔๐,๕๐๐
๔๐	โครงการปรับปรุงระบบประปาถึงสูง หมู่ที่ ๕	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๔๑	โครงการปรับปรุงแนวส่งท่อน้ำบ้านบางพรวด หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๔๒	โครงการก่อสร้างฝายคลองลำเลียง (วัดใหม่) หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๓	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านซอยท่าเรือเขาท้อแยกตาเหวียง หมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๓๕๐,๐๐๐
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ห้วยหลุง-ห้วยมังลา หมู่ที่ ๑	๒๕๖๘	๑,๐๘๐,๐๐๐
๔๕	โครงการก่อสร้าง คุระบายน้ำซอยในช่อง หมู่ที่ ๖	๒๕๖๘	๑,๔๑๔,๐๐๐
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยตารีหมู่ที่ ๙	๒๕๖๘	๑,๔๗๙,๙๐๐
๔๗	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ซอย ปู่ตา หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๒,๐๐๐,๐๐๐
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจ้าซอน หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๓,๖๐๐,๐๐๐
๔๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างจากกลุ่มเนินสว่าง - ซอยหอยกาบ หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๒๕๐,๐๐๐
๕๐	โครงการก่อสร้างถังน้ำใสประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๒๕๖๘	๗๐๐,๐๐๐
๕๑	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะครบวงจรและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณ ท่าเรือเขาท้อ หมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๖๐๐,๐๐๐
๕๒	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ระบบประปาบาดาลถึงสูง หมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๒๕๐,๐๐๐
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยต่ากู่แยกตาแดง หมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๔๐๐,๐๐๐
๕๔	โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๕๕	โครงการก่อสร้างถังน้ำใสประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๗๐๐,๐๐๐
๕๖	โครงการอัดบดหินคลุกซอยประปา หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐
๕๗	โครงการขยายเขตแนวท่อประปา ธารทอง-หนองโดน หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐
๕๘	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๕๙	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๖๐	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕	๒๕๖๘	๔๐๐,๐๐๐
๖๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก (แชมเปญ) หมู่ที่ ๕	๒๕๖๘	๒,๐๐๐,๐๐๐
๖๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งจากหน้าวัดแพกซ้าย-สะพานห้วยเซ็ง หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๑,๕๐๐,๐๐๐
๖๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งจากปากทางห้วยไทรงาม-เขตติดต่อก หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๑,๐๐๐,๐๐๐
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาพล้อย หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๒,๐๐๐,๐๐๐
๖๕	โครงการขุดลอกคลองจากสองแพรก - ปากคลองลำเลียง หมู่ที่ ๕	๒๕๖๘	๘,๐๐๐,๐๐๐
๖๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก(แชมเปญ) น้ำทุ่น หมู่ที่ ๑๐	๒๕๖๘	๒,๐๐๐,๐๐๐
๖๗	โครงการขยายเขตส่งน้ำจากปากทาง หมู่ที่ ๕ - สุดเขตหมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๔,๕๐๐,๐๐๐
๖๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างซอยธารทอง๑ หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยหลุง-ห้วยมังลา หมู่ที่ ๑	๒๕๖๘	๓๖๐,๐๐๐
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งค้อ (ตอน๒)หมู่ที่ ๑	๒๕๖๘	๗๒๐,๐๐๐
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญจันทร์ หมู่ที่ ๑	๒๕๖๘	๕๔๐,๐๐๐
๗๒	โครงการก่อสร้างทำเทียบเรือขนาดเล็กซอยบุญจันทร์ หมู่ที่ ๑	๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณ ตามแผน
๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยมาเปีย หมู่ที่ ๒	๒๕๖๘	๔๐๐,๐๐๐
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยห้วยแห้ง หมู่ที่ ๔	๒๕๖๘	๔๐๐,๐๐๐
๗๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยมงคล หมู่ที่ ๖	๒๕๖๘	๖๕๐,๐๐๐
๗๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยลงเขื่อน หมู่ที่ ๖	๒๕๖๘	๔๐๐,๐๐๐
๗๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยธารทอง ๒ (ชอยขนมจีน) หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๔๗๐,๐๐๐
๗๘	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ถนนทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๓๓๐,๐๐๐
๗๙	โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ถนนทางเข้าน้ำตกห้วยเนียงหมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๓๓๐,๐๐๐
๘๐	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบมีฝาดปิดซอยวัดใหม่ หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๘๑	โครงการขยายเขตแนวท่อประปาซอยตากาน หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๘๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านบางนา หมู่ที่ ๙	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๘๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยห้วยไทรงาม(ต่อจากถนนเดิม-ปากทางเข้าวัดห้วยไทรงาม) หมู่ที่ ๑๐	๒๕๖๘	๔๐๐,๐๐๐
๘๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑	๒๕๖๘	๑,๕๐๐,๐๐๐
๘๕	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองวัดลำเลียง หมู่ที่ ๑	๒๕๖๘	๑,๖๗๐,๐๐๐
๘๖	โครงการขยายถนนชอยห้วยท่อม หมู่ที่ ๔	๒๕๖๘	๒,๐๐๐,๐๐๐
๘๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยเจ้าซอน หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๖,๐๐๐,๐๐๐
๘๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยห้วยญวน หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๔,๐๐๐,๐๐๐
๘๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบางใหม่ - คอกช้าง หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๑๓,๕๐๐,๐๐๐
๙๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยสภา หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๙,๐๐๐,๐๐๐
๙๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาถังสูงบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๔,๐๐๐,๐๐๐
๙๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยน้ำทุ่น - ยโส หมู่ที่ ๑๐	๒๕๖๘	๔,๕๐๐,๐๐๐
๙๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยน้ำทุ่น หมู่ที่ ๑๐	๒๕๖๘	๖,๗๕๐,๐๐๐
๙๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาถังสูง บ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐	๒๕๖๘	๔,๐๐๐,๐๐๐
๙๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ชอยโคราช หมู่ที่ ๑๐	๒๕๖๘	๔,๐๐๐,๐๐๐
๙๖	โครงการติดตั้งระบบประปาป้องกันแก๊สขนาดกลาง (ช่วงถนนเพชรเกษม) พร้อมขยายท่อประปา หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖๘	๓,๕๐๐,๐๐๐
๙๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก (แซมเปญ) หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖๘	๒,๐๐๐,๐๐๐
๙๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างช่วงถนนเพชรเกษม (จากปากทางบ้านห้วยไทรเหนือ-ยูเทิร์น) หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖๘	๕,๐๐๐,๐๐๐
๙๙	โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบางนา-วังเข้	๒๕๖๘	๒๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนกลาง-บ้านบางหมี่ หมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๓๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๑	โครงการทำนบดินเขื่อนห้วยนบพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๑	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๒	โครงการอาคารบังคับน้ำ/ฝายคลองท่อมพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๔	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๓	โครงการอาคารบังคับน้ำ/ฝายบ้านวังเข้ หมู่ที่ ๖	๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๔	โครงการอาคารบังคับน้ำ/ฝายห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๕	โครงการก่อสร้างฝายคลองลำเลียง (วัดเก่า) หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๖	โครงการก่อสร้างฝายคลองลำเลียง (ห้วยเนียง) หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณ ตามแผน
๑๐๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยท่าเรือเขาท้อ แยกตาเหวียง หมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๑๐๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน (ซอยประชารัฐ ๓) หมู่ที่ ๙	๒๕๖๘	๓๓๐,๐๐๐
๑๐๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ซอยประชารัฐ ๔) หมู่ที่ ๙	๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐
๑๑๐	โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล ซอยห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๑	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๑๑๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาแชนแปญ หมู่ที่ ๑	๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐
๑๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยตาบัว หมู่ที่ ๔	๒๕๖๘	๔๙๐,๐๐๐
๑๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยตาพล หมู่ที่ ๔	๒๕๖๘	๔๙๐,๐๐๐
๑๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยตาจันทร์ หมู่ที่ ๔	๒๕๖๘	๔๙๐,๐๐๐
๑๑๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ซอยเจริญสุขหมู่ที่ ๔	๒๕๖๘	๔๘๐,๐๐๐
๑๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยเพชรสามัคคี หมู่ที่ ๔	๒๕๖๘	๔๙๐,๐๐๐
๑๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยท่าช้าง-ห้วยเคียน (ตอน๓) หมู่ที่ ๔	๒๕๖๘	๔๙๐,๐๐๐
๑๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยตารุณ หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๔๙๐,๐๐๐
๑๑๙	โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณระบบประปาถังสูง หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐
๑๒๐	โครงการเจาะบ่อบาดาลที่สาธารณะ หมู่ที่ ๑๐	๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐
๑๒๑	โครงการขยายไหล่ทาง ถนน คสล.สายน้ำห่าน - ยโส หมู่ที่ ๑๐	๒๕๖๘	๘๔๐,๐๐๐
๑๒๒	โครงการขุดลอกหน้าฝาย ธารทอง หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๒๕๐,๐๐๐
๑๒๓	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำที่สาธารณะ หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖๘	๔๙๐,๐๐๐
๑๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยห้วยตาภู หมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๑,๒๐๐,๐๐๐
๑๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน (ซอยประชารัฐ ๖) หมู่ที่ ๙	๒๕๖๘	๑,๖๕๐,๐๐๐
๑๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน (ซอยห้วยช่อง- บกกราย) หมู่ที่ ๙	๒๕๖๘	๑,๑๐๐,๐๐๐
๑๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.วัดลำเลียง ม.๑ - ห้วยรากไม้ ม.๔	๒๕๖๘	๖,๔๐๐,๐๐๐
๑๒๘	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาภู แยกตาแดง หมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๑,๕๐๐,๐๐๐
๑๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าเรือเขาท้อ แยกตาเหวียง (ตอน๒) หมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๓,๐๔๐,๐๐๐
๑๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าเรือเขาท้อ แยกตาเหวียง (ตอน๒) หมู่ที่ ๓	๒๕๖๘	๒,๔๐๐,๐๐๐
๑๓๑	โครงการขยายเขตแนวท่อประปา เชื่อมระบบส่งน้ำจากเขื่อนกรมชลประทาน หมู่ที่ ๕	๒๕๖๘	๑,๙๘๐,๐๐๐
๑๓๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลองลำเลียง หมู่ที่ ๕	๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๓๓	โครงการปรับปรุงถนน บดอัด หินคลุก ซอยช่องลับ หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๑,๒๐๐,๐๐๐
๑๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยเหมือง-ห้วยเคียน (ตอน๒) หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๓๕	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางหมี่ซอยกลุ่มหินแร่ หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๓,๕๐๐,๐๐๐
๑๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเสมา (ตอน๒) หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๓,๒๐๐,๐๐๐
๑๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยช่อง - บกกราย หมู่ที่ ๙	๒๕๖๘	๘,๐๐๐,๐๐๐
๑๓๘	โครงการก่อสร้างระบายน้ำแบบมีฝาปิด ซอยห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐	๒๕๖๘	๑,๑๕๐,๐๐๐
๑๓๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยตาหมาย หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖๘	๓,๒๐๐,๐๐๐
๑๔๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยป่าฮั่ว หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖๘	๑,๖๐๐,๐๐๐
๑๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖๘	๔,๘๐๐,๐๐๐
๑๔๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างซอยในช่อง - วังเข้ หมู่ที่ ๖	๒๕๖๘	๒,๒๔๐,๐๐๐
๑๔๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖๘	๒,๕๖๐,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณ ตามแผน
๑๔๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างขอยนคยง ๑ หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖๘	๒,๕๖๐,๐๐๐
๑๔๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างขอยนคยง ๒ หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖๘	๒,๕๖๐,๐๐๐
๑๔๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างขอยโกศล หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖๘	๒,๕๖๐,๐๐๐
๑๔๗	โครงการก่อสร้างศาลา ริมหางปากทางขอย ห้วยท่อม หมู่ที่ ๔	๒๕๖๘	๔๐๐,๐๐๐
๑๔๘	โครงการก่อสร้างศาลา ริมหางปากทางขอยห้วย ตาพล้อย หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๔๐๐,๐๐๐
๑๔๙	โครงการก่อสร้างศาลา ริมหางปากทางขอยห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐	๒๕๖๘	๔๐๐,๐๐๐
๑๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยสมเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๒๕๖๘	๓๘๐,๐๐๐
๑๕๑	โครงการขยายเขตแนวท่อประปาขอยห้วยยายชี- ดอยกาฬสินธุ์ หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๘๐๐,๐๐๐
๑๕๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาถังสูง หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๑๕๓	โครงการติดตั้งสะพานเหล็กปรับระดับท่อนลายนํ้า ท่าเรือเขาทือ ตำบลลำเลียง	๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐
๑๕๔	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลลำเลียง	๒๕๖๘	๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๕๕	โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยการโดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ (บางใหม่-คอกช้าง) หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๙,๗๐๐,๐๐๐
๑๕๖	โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ (ทับโก-บางพรวด) หมู่ที่ ๘	๒๕๖๘	๙,๗๐๐,๐๐๐
๑๕๗	โครงการขยายเขตประปากลุ่มแพรกซ้าย-กลุ่มห้วยใหญ่ (ระยะที่๒) หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๑๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยห้วยท่อม หมู่ที่ ๔	๒๕๖๘	๓,๖๐๐,๐๐๐
๑๕๙	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขอยหน้าวัดสองแพรก หมู่ที่ ๗	๒๕๖๘	๓,๐๐๐,๐๐๐
	รวม		๕๔๓,๗๕๘,๔๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณ ตามแผน
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๕๖๘	๕,๐๐๐
๒	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ	๒๕๖๘	๕,๐๐๐
๓	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ	๒๕๖๘	๕,๐๐๐
๔	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐
๕	โครงการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ	๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐
๖	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๗	โครงการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบของสัตว์อนุรักษ์กับชุมชน	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
	รวม		๑๕๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ที่	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณตามแผน
๑	โครงการจัดงานประเพณีประจำปี ขึ้นถ้ำพระขยางค์	๒๕๖๘	๔๐๐,๐๐๐
๒	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตำบลลำเลียง	๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกห้วยใหญ่	๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถ้ำพระขยางค์	๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๕	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนคนลำเลียง หมู่ที่ ๑	๒๕๖๘	๓๐,๕๐๐,๐๐๐
	รวม		๔๑,๐๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี

ที่	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณตามแผน
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง	๒๕๖๘	๒๕๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้าน	๒๕๖๘	๒๕๐,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐
๔	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.	๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๕	โครงการปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน	๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐
๖	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ลำเลียงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	๒๕๖๘	๒๕๐,๐๐๐
	รวม		๘๓๐,๐๐๐

